

1. 概要



- 坪井川橋側道橋の橋脚の傾きに対応する緊急工事で矢板を打込み中、河川内に埋設してあった下水管を破損(R3.5.18)
- 破損した管は、熊本市西区の約2,000戸を賄うものであり、上下水道局と連携し仮復旧を完了(R3.5.22)。
- 委員会への報告状況。
R3-2定：事故の概要、下水管の仮復旧完了、再発防止策の検討
R3-3定：責任の所在について、再発防止策（マニュアル整備等）

2. 側道橋の再建

- R4.7.15 に既設側道橋を撤去。（写真参照）
- 現在、**R7年度**の共用に向け、新設橋の設計を実施中。
- 新設橋は、元の位置に再建する計画で、河川内に橋台2基、橋脚2基、上部工は鋼製の橋桁を用いる予定。
- 設計が終わり次第、**橋台工事**に取り掛かり、出水期に入る令和5年5月までに進めたい。（スケジュール参照）



3. 上下水道局への補償

- 施工業者と過失割合、双方の負担額などについて協議中。結果については、令和5年度第1回定例会にて、ご報告させていただきます予定としている。

4. 下水管の本復旧

- 高欄（柵）の内側に仮管を設置し運用中。
- 本復旧は新設する側道橋に添架する計画で令和7年度の完成を予定。
- 令和5年5月頃から、車両の衝突防止など安全性の向上を図るため、仮管を高欄（柵）の内側から外側に移す予定。



事業スケジュール

R 4		R 5				R 6				R 7			
12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
橋台①②		仮設構台 橋脚①				橋脚②				上部工、下水管添架			
出水期		出水期				出水期				出水期			