

令和5年度（2023年度）への予算繰越について〔上下水道局〕

1. 令和5年度（2023年度）への繰越額

（単位：千円）

	令和5年度(2023年度)への繰越 合計 A+B		令和4年度(2022年度)予算の令和5年度(2023年度)への繰越 A		令和3年度(2021年度)予算または令和4年度(2022年度)予算の令和5年度(2023年度)への繰越 B(事故繰越)	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数
水道事業	2,032,196	42件	2,029,886	41件	2,310	1件
下水道事業	6,532,893	75件	6,264,992	74件	267,901	1件
局合計	8,565,089	117件	8,294,878	115件	270,211	2件

2. 繰越の理由

（単位：千円）

	水道事業		下水道事業	
	件数、金額	割合	件数、金額	割合
ア 関係者等との協議に時間を要した	20件	49%	29件	39%
	784,293	38%	2,442,637	39%
イ 他工事等の進捗の調整に時間を要した	10件	24%	15件	20%
	541,527	27%	1,122,052	18%
ウ 埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要した	4件	10%	6件	8%
	262,364	13%	539,452	8%
エ 入札不調による着工時期の遅れ	4件	10%	1件	2%
	198,904	10%	2,414	1%
オ 新型コロナウイルスの影響による事業遅延				
カ 資材の調達に不測の時間を要したことによるもの	3件	7%	11件	15%
	242,798	12%	1,725,542	27%
キ 国の緊急対策に伴う事業で、補正予算成立後の発注となった			12件	16%
			432,895	7%
合計	41件	100%	74件	100%
	2,029,886	100%	6,264,992	100%

3. 事故繰越の理由

（単位：千円）

事業名	繰越額	繰越理由
(水道事業) 城山水源地制御盤内改修(UPS取替)業務委託	2,310	新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の製作に必要な電子部品等の調達に不測の時間を要し、機器の製作納期が通常1か月程度要するものが、大幅に遅れることが判明したため、年度内の事業完了が困難となったもの。
(下水道事業) 熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定(その4)	267,901	新型コロナウイルス感染症の影響により、電気盤の製作に必要な資材の調達や、工場での製作に時間がかかり、納期が3か月以上遅れることが判明した。そのため、工事工程を見直した結果、電気盤の入荷及び設置が令和5年9月に延期され、年度内の事業完了が困難となったもの。

報 第 22 号

令和 5 年 6 月 16 日提出

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長 大 西 一 史

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
資本的支出	建設改良費	施設改良及び拡張事業	円 402,384,779	円 0	円 402,384,779	円 0	円 0	円 402,384,779	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・関係者等との協議に時間を要したことによるもの 784,293,268円 ・他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの 541,526,700円
		水道施設更新事業	1,015,908,072	67,131,161	948,776,911	0	138,800,000	809,976,911	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの 262,363,801円 ・資材の調達に不測の時間を要したことによるもの 242,797,628円
		第6次拡張事業	678,724,303	0	678,724,303	0	161,200,000	517,524,303	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・入札不調により着工時期が遅れたことによるもの 198,904,596円
		合計	2,097,017,154	67,131,161	2,029,885,993	0	300,000,000	1,729,885,993	0	0	

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
水道事業費用	営業費用	城山水源地制御盤内改修（UPS取替）業務委託	円 2,310,000	円 0	円 2,310,000	円 0	円 0	円 2,310,000	円 0	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の製作に必要な電子部品等の調達に不測の時間を要したことによるもの
合 計			2,310,000	0	2,310,000	0	0	2,310,000	0	0	

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 附属説明資料

ア 施設改良及び拡張事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	一本木水源地計装機器取替工事	14,138,789	5,600,000	R4.10.31 R5.4.17		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
2	中央区水前寺公園27番付近配水管布設工事	21,646,900	8,656,096	R4.11.9 R5.7.5	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
3	令和4年度消火栓増設工事	4,829,000	1,929,792	R4.11.9 R5.7.5	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
4	舞原配水場配水ポンプ増設機械設備工事	38,219,500		R4.11.22 R5.7.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	熊本市上下水道局本局駐車場給水車用カーポート設置業務委託	1,349,590		R5.1.16 R5.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	西区春日2丁目5番付近(三嬌橋)配水管布設替工事に伴う材料費(添架部)	9,240,000		R5.2.6 R5.4.28	有	他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
7	西区春日2丁目5番付近(三嬌橋)配水管布設替工事に伴う材料費(埋設部)	9,460,000		R5.2.6 R5.5.31	有	他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
8	舞原配水場配水ポンプ増設電気設備工事	66,990,000	26,796,000	R5.2.14 R6.1.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
9	西区春日2丁目5番付近(三嬌橋)配水管布設替工事	25,080,000		R5.2.17 R5.7.20	有	他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
10	城山4号井更新工事に伴う機械設備移設工事	27,720,000		R5.3.10 R5.10.18		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
11	川尻配水場配水ポンプ盤内インバータ装置取替工事	45,650,000		R5.3.13 R6.3.15		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
12	深井戸用水中モータポンプ	2,134,000		R5.3.27 R5.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
13	東区戸島西7丁目付近配水管布設替工事	135,927,000		R5.3.29 R5.12.6		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
ア 施設改良及び拡張事業 小計		402,384,779	42,981,888			

イ 水道施設更新事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	東区尾ノ上地区配水管布設替工事	110,819,500	44,327,000	R4.4.27 R5.6.30		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
2	立田山加圧ポンプ所更新に伴う基本設計業務委託	24,471,700		R4.7.7 R5.7.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	行徳橋～市役所～市民会館間配水管布設替工事に伴う基本設計業務委託	18,536,100		R4.7.7 R5.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	南区富合町榎津地内配水管布設替工事	84,526,801	46,938,000	R4.7.20 R5.4.21		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
5	西区松尾町配水管布設工事	55,660,000	22,264,000	R4.8.3 R5.5.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	沼山津送水場中央監視制御装置更新工事	137,720,000	137,720,000	R4.9.8 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 附属説明資料

イ 水道施設更新事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
7	秋田配水場中央監視制御装置更新工事	183,008,839		R3. 9. 16 R5. 8. 31		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
8	熊本市水道事業計画（水道施設更新事業および第6次拡張事業）変更業務委託	10,791,000	10,791,000	R4. 9. 29 R6. 3. 19	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
9	北区亀井水源地付近配水管布設替及び送水管廃止工事	40,615,300	16,200,000	R4. 10. 17 R5. 8. 18		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
10	中央区水前寺1丁目配水管布設替工事	52,441,488	23,307,000	R4. 12. 20 R5. 10. 31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
11	一木第4水源地電気設備工事	16,375,487	16,374,744	R5. 1. 25 R6. 3. 15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
12	八景水谷水源地（深2号井）更新工事	46,970,000	18,780,000	R5. 2. 7 R5. 8. 25		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
13	中央区白山3丁目付近配水管布設替工事	161,637,696	71,800,000	R5. 2. 7 R6. 2. 28	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
14	万日山東側減圧弁付近配水管布設工事の材料費（春日6丁目）	5,203,000		R5. 3. 22 R5. 7. 28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
イ 水道施設更新事業 小計		948,776,911	408,501,744			

ウ 第6次拡張事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	都市計画道路池田町花園線外1線道路改良工事に伴う上水道布設工事	57,200,000		R4. 10. 14 R5. 4. 18		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
2	都市計画道路新町戸坂線配水管布設工事（2工区）	38,742,000	15,496,000	R4. 10. 24 R5. 5. 31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
3	西区花園2丁目・島崎6丁目付近配水管布設工事	60,930,100	24,374,112	R4. 11. 9 R5. 7. 5		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
4	都市計画道路新町戸坂線配水管布設工事に伴う測量設計業務委託	3,520,000		R5. 1. 26 R5. 5. 12		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
5	西区花園5丁目配水管橋梁添架工事に伴う修正設計業務委託	4,180,000	1,200,000	R5. 1. 30 R5. 5. 18		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	都市計画道路池田町花園線配水管布設工事	239,014,600		R5. 3. 14 R5. 10. 25		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
7	都市計画道路新町戸坂線配水管布設工事（3工区）	51,370,000	20,540,000	R5. 3. 14 R5. 11. 30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
8	南区城南町赤見南部配水場付近配水管布設工事に伴う測量設計業務委託	19,748,190		R4. 12. 22 R5. 7. 27		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
9	南区城南町東阿高建物等事後調査業務委託	1,870,000		R5. 1. 11 R5. 4. 25		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
10	一木配（送）水場～山本配水場間補給管布設工事（管路部）	39,297,500	15,710,000	R4. 10. 24 R5. 5. 23		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
11	一木配（送）水場～山本配水場間補給管布設工事（河川部）	50,600,000	20,240,000	R4. 11. 16 R5. 5. 23		関係者等との協議に時間を要したことによるもの

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 附属説明資料

ウ 第6次拡張事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
12	北区植木町円台寺付近配水管布設工事	67,100,000	26,840,000	R5.1.10 R5.9.11		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
13	一木第4水源地電気設備工事	36,516,913	36,515,256	R5.1.25 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
14	北区植木町円台寺付近配水管布設工事に係る材料費	8,635,000		R5.1.6 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
ウ 第6次拡張事業 小計		678,724,303	160,915,368			
合計		2,029,885,993	612,399,000			

令和4年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 附属説明資料

エ 水道事業費用（事故繰越）

（単位 円）

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	城山水源地制御盤内改修（UPS取替）業務委託	2,310,000		R4.7.20 R5.8.31		新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の製作に必要な電子部品等の調達に不測の時間を要したことによるもの
エ 水道事業費用（事故繰越） 計		2,310,000				
事故繰越 合計		2,310,000				

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和4年度熊本市下水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長 大 西 一 史

令和4年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
資本的支出	建設改良費	未普及解消事業	円 2,595,327,094	円 0	円 2,595,327,094	円 35,401,000	円 2,026,068,000	円 533,858,094	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・関係者等との協議に時間を要したことによるもの 2,442,637,108円 ・資材の調達に不測の時間を要したことによるもの 1,725,541,774円 ・他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの 1,122,051,600円 ・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの 539,451,553円 ・国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの 432,895,500円 ・入札不調により着工時期が遅れたことによるもの 2,413,972円
		高度処理施設整備事業	1,509,697,498	218,052,000	1,291,645,498	560,681,000	626,985,000	103,979,498	0	0	
		改築更新・耐震化事業	2,342,545,310	491,336,967	1,851,208,343	701,829,000	392,997,000	756,382,343	0	0	
		その他下水道事業	147,783,800	0	147,783,800	44,550,000	38,634,000	64,599,800	0	0	
	建設改良費(雨水)	浸水対策事業	379,026,772	0	379,026,772	94,175,000	186,816,000	98,035,772	0	0	
合計		6,974,380,474	709,388,967	6,264,991,507	1,436,636,000	3,271,500,000	1,556,855,507	0	0		

令和4年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による建設改良費の事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
資本的支出	建設改良費	高度処理施設整備事業	円 1,060,000,000	円 792,099,000	円 267,901,000	円 136,664,000	円 0	円 131,237,000	円 0	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の製作に必要な資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
合計			1,060,000,000	792,099,000	267,901,000	136,664,000	0	131,237,000	0	0	

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	南部汚水29号幹線枝線下水道築造工事(2301工区)	155,650,000		R4.4.27 R5.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
2	西部汚水1号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2303工区)	126,158,453	48,580,000	R4.4.27 R5.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
3	西部汚水22号幹線枝線下水道築造工事(2312工区)	158,853,200	63,540,000	R4.4.27 R5.4.17		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	南部汚水20号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2201工区)	142,160,700	56,800,000	R4.6.14 R5.4.10		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
5	南部汚水24号幹線枝線詳細設計業務委託(第2514号)	23,223,310	6,900,000	R4.6.16 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	西部汚水11号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2314工区)	81,180,000	32,470,000	R4.6.28 R5.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
7	五霊汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事(2326工区)	96,228,000	38,490,000	R4.7.5 R5.5.31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
8	南部汚水20号幹線枝線詳細設計業務委託(第2401号)	17,246,900	5,000,000	R4.7.7 R5.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
9	中部汚水3号幹線枝線外枝線詳細設計業務委託(第2510号)	17,182,220		R4.7.7 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
10	中部汚水1号幹線枝線外枝線詳細設計業務委託(第2512号)	21,453,300		R4.7.7 R5.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
11	南部汚水20号幹線枝線詳細設計業務委託(第2521号)	18,707,700	5,600,000	R4.7.7 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
12	西部汚水21号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2311工区)	153,243,711	53,480,000	R4.8.3 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
13	広住No.7マンホールポンプ場外2箇所主ポンプ機械設備工事(2051工区)	26,620,000		R4.8.5 R5.5.17		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
14	西部汚水22号幹線及び枝線外枝線下水道築造工事(2203工区)	147,950,000	59,000,000	R4.8.9 R5.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
15	西部汚水11号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2316工区)	68,299,000	27,310,000	R4.8.9 R5.7.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
16	南部汚水24号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2319工区)	116,644,000	46,650,000	R4.8.9 R5.7.31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
17	西部汚水11号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2323工区)	131,337,800	52,530,000	R4.8.9 R5.6.2		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
18	畠口町No.1マンホールポンプ場外1箇所主ポンプ機械設備工事(2052工区)	19,409,500	7,700,000	R4.8.29 R5.5.17		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
19	中無田町No.2マンホールポンプ場外1箇所主ポンプ機械設備その他工事(2053工区)	28,061,000		R4.9.2 R5.8.18		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
20	南部汚水29号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2302工区)	117,843,000	47,130,000	R4.9.21 R5.6.12		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
21	明徳町No.2マンホールポンプ場外1箇所主ポンプ機械設備工事(2054工区)	24,200,000		R4.9.27 R5.6.30		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
22	西部汚水21号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2322工区)	149,435,000	59,770,000	R4.9.29 R5.7.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
23	北部汚水57号幹線枝線詳細設計修正業務委託(第2532号)	7,286,400		R4.10.27 R5.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
24	東部汚水18号幹線枝線外設計業務委託(第402号)	11,355,300		R4.11.7 R5.5.12		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
25	西部汚水1号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2325工区)	79,670,800	31,860,000	R4.11.22 R5.8.1		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
26	西部汚水12号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2332工区)	74,360,000	29,740,000	R4.11.22 R5.9.21		関係者等との協議に時間を要したことによるもの

ア 未普及解消事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
27	西部汚水21号幹線枝線下水道築造工事(2335工区)	107,250,000	42,900,000	R4.11.22 R5.9.12		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
28	北部汚水57号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2333工区)	114,037,000	45,610,000	R4.11.30 R5.11.24		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
29	赤見汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事(2329工区)	127,146,800	50,850,000	R4.12.7 R5.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
30	大和広住汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事(2337工区)	33,440,000	13,300,000	R4.12.20 R5.5.22		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
31	高マンホールポンプ場外2箇所主ポンプ機械設備工事(2055工区)	33,990,000		R5.3.6 R6.1.31		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
32	西部汚水11号幹線枝線外枝線下水道築造工事(2317工区)	77,682,000		R5.3.14 R5.11.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
33	中部汚水1号幹線及び枝線外枝線下水道築造工事(2334工区)	88,022,000		R5.3.29 R5.12.15		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
ア 未普及解消事業 小計		2,595,327,094	825,210,000			

イ 高度処理施設整備事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定(その3)	356,948,000	254,462,000	R2.11.10 R6.3.29		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
2	熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定(その4)	858,000,000	272,732,000	R3.9.7 R6.3.29		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
3	東部浄化センター増設工事に伴う法定外公共物改修測量設計業務委託(第2902号)	6,447,498		R4.9.15 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	東部浄化センター建設工事に伴う場内整備設計修正業務委託(第2901号)	10,450,000	3,130,000	R4.9.20 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	熊本市公共下水道東部浄化センターB-1系水処理施設実施設計(基本設計)等業務委託に関する協定	59,800,000	21,916,000	R4.10.26 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
イ 高度処理施設整備事業 小計		1,291,645,498	552,240,000			

ウ 改築更新・耐震化事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	中部浄化センターNo.1汚泥脱水機その他電気設備工事(1003工区)	65,303,491	36,560,000	R4.5.11 R5.10.30		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
2	中部浄化センターB系受変電その他電気設備工事(1004工区)	201,964,783	88,320,000	R4.6.16 R5.6.13		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
3	南高江ポンプ場耐震補強設計及び第三者評価機関審査業務委託(第432号)	26,602,400		R4.7.28 R5.5.10		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
4	東部浄化センター汚泥脱水機機械設備工事(2004工区)	338,685,669	157,410,000	R4.8.18 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	西部浄化センター消化ガス発電設備その他詳細設計業務委託(第2103号)ポンプ場設備分	4,862,000	1,456,000	R4.9.29 R5.6.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
6	南部浄化センター汚水ポンプその他電気設備工事(2003工区)	179,960,000	179,960,000	R4.10.20 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
7	中部合流6号幹線下水道耐震化工事(2606工区)	128,150,000	50,000,000	R4.11.7 R5.6.16		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
8	中部合流6号幹線下水道耐震化工事(2608工区)	116,066,500	46,420,000	R4.11.7 R5.5.31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
9	東部浄化センター汚泥脱水機電気設備工事(2005工区)	81,400,000		R4.11.10 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
10	南部浄化センター汚水ポンプ機械設備工事(2002工区)	85,140,000	56,760,000	R4.12.1 R6.3.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの

ウ 改築更新・耐震化事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
11	長嶺ポンプ場汚水ポンプその他電気設備工事(2009工区)	50,600,000		R4.12.27 R6.3.15		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
12	西部浄化センター機械濃縮機外1箇所土木工事(2611工区)	66,660,000	26,660,000	R5.2.7 R5.8.2		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
13	長嶺ポンプ場汚水ポンプその他機械設備工事(2008工区)	60,445,000	24,000,000	R5.2.13 R6.3.15		資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
14	令和4年度(2022年度)あと施工せん断補強工等価格調査業務委託	473,000		R5.2.22 R5.4.26		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
15	中部合流6号幹線外下水道耐震化工事(2604工区)	177,650,000		R5.3.27 R5.12.1		国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
16	西部浄化センター機械濃縮機その他機械設備工事(2006工区)	76,000,000				他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
17	西部浄化センター機械濃縮機その他電気設備工事(2007工区)	45,000,000				関係者等との協議に時間を要したことによるもの
18	中部浄化センターB系沈砂搬出機改築工事	65,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
19	南部浄化センター2系No.1最終沈殿池設備設計	7,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
20	花園ポンプ場 汚水ポンプ設備設計	6,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
21	菅原ポンプ場外1箇所耐震診断及び第三者評価機関審査業務委託(第486号)	26,227,300				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
22	南部浄化センター減菌池外1箇所耐震診断及び第三者評価機関審査業務委託(第487号)処理場分	12,614,040				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
23	南部浄化センター減菌池外1箇所耐震診断及び第三者評価機関審査業務委託(第487号)ポンプ場分	14,404,160				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
24	南部浄化センター2系No.1最初沈殿池設備設計	7,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
25	南部浄化センター監視制御設備改築設計	8,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
ウ 改築更新・耐震化事業 小計		1,851,208,343	667,546,000			

エ その他下水道事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	西部浄化センター消化ガス発電設備その他詳細設計業務委託(第2103号)処理場設備分	13,838,000	4,144,000	R4.9.29 R5.6.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
2	不明水対策(若葉地区・岡田地区)詳細設計業務委託(第22-504号)	17,245,800		R5.1.19 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	西部浄化センター消化ガス発電建設工事に伴う地質調査業務委託(第2905号)	7,700,000		R5.2.16 R5.5.12		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
4	マンホールトイレ資機材購入	7,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
5	マンホールトイレ整備工事	90,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
6	マンホールトイレ測量設計	12,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
エ その他下水道事業 小計		147,783,800	4,144,000			

オ 浸水対策事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	熊本市雨水管理総合計画策定に係る段階的対策計画検討及び設計業務委託（第484号）	25,875,300	7,762,000	R4.7.7 R5.12.17		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
2	熊本市内水浸水想定概略設計業務委託	37,506,700	11,252,000	R4.7.7 R5.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	井芹川第8・10排水区雨水管渠築造工事（1期工事）	304,094,200	111,630,000	R4.9.2 R5.7.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	木部川第6排水区外流下方向調査業務委託	9,136,600		R4.10.24 R5.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	坪井川第3排水区雨水調整池沈砂池土砂撤去工事	2,413,972		R5.3.2 R5.4.28	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
オ 浸水対策事業 小計		379,026,772	130,644,000			
合計		6,264,991,507	2,179,784,000			

令和4年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書 附属説明資料

カ 高度処理施設整備事業（事故繰越）

（単位 円）

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定（その4）	267,901,000		R3.9.7 R6.3.29		新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の製作に必要な資材の調達に不測の時間を要したことによるもの
	カ 高度処理施設整備事業（事故繰越） 計	267,901,000	0			
	事故繰越 合計	267,901,000	0			