

令和4年度（2022年度）への予算繰越について〔上下水道局〕

1. 令和4年度（2022年度）への繰越額

（単位：千円）

	令和4年度(2022年度) への繰越 合計 A+B		令和3年度(2021年度)予算の 令和4年度(2022年度) 繰越 A		令和2年度(2020年度)予算の 令和4年度(2022年度) 繰越 B(事故繰越)	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数
水道事業	2,375,980	47件	2,375,980	47件		
下水道事業	8,159,189	71件	8,159,189	71件		
局合計	10,535,169	118件	10,535,169	118件		

2. 繰越の理由

（単位：千円）

	水道事業		下水道事業	
	件数、金額	割合	件数、金額	割合
ア 関係者等との協議に時間を要した	23件	49%	19件	27%
	1,313,522	55%	3,915,070	48%
イ 他工事等の進捗の調整に時間を要した	8件	17%	8件	11%
	454,683	19%	487,786	6%
ウ 埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要した	5件	11%	20件	28%
	365,940	15%	2,516,424	31%
エ 入札不調による着工時期の遅れ	10件	21%	1件	1%
	233,064	10%	60,406	1%
オ 新型コロナウイルスの影響による事業遅延	1件	2%	6件	9%
	8,771	1%	80,674	1%
カ 国の緊急対策に伴う事業で、補正予算成立後の発注となった			17件	24%
			1,098,829	13%
合計	47件	100%	71件	100%
	2,375,980	100%	8,159,189	100%

報 第 10 号

令和 4 年 6 月 10 日提出

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和3年度熊本市水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長 大 西 一 史

令和3年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
資本的支出	建設改良費	施設改良及び拡張事業	円 104,567,123	円 0	円 104,567,123	円 0	円 0	円 104,567,123	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・関係者等との協議に時間を要したことによるもの 1,313,521,792円 ・他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの 454,682,999円 ・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの 365,940,300円 ・入札不調により着工時期が遅れたことによるもの 233,064,286円 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの 8,770,654円
		水道施設更新事業	1,827,916,008	0	1,827,916,008	0	499,400,000	1,328,516,008	0	0	
		第6次拡張事業	443,496,900	0	443,496,900	0	139,100,000	304,396,900	0	0	
		合計	2,375,980,031	0	2,375,980,031	0	638,500,000	1,737,480,031	0	0	

令和3年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 付属説明資料

ア 施設改良及び拡張事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	東区東野3丁目(東野中学校付近)配水管布設工事	6,443,800	2,580,000	R3.4.27 R4.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	南区御幸木部2丁目配水管布設工事	33,430,320		R3.7.13 R4.5.31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
3	令和3年度消火栓増設工事	5,214,000	2,090,000	R3.10.19 R4.7.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	中央区黒髪2丁目配水管布設工事	6,179,800	2,470,000	R3.11.2 R4.7.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
5	西区花園他地区配水管布設工事に伴う測量設計業務委託	2,333,100	700,000	R3.12.2 R4.5.9		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	深井戸用水中モータポンプ	1,540,000		R4.1.20 R4.5.31	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
7	上水道用水中モータポンプ	5,896,000		R4.1.20 R4.6.30	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
8	南区中無田町173番付近配水管布設替工事	8,415,000		R4.3.2 R4.5.23		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
9	戸島送水場更新に伴う基本設計業務委託	7,568,903	2,245,000	R4.3.4 R4.12.7	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
10	秋田取水2号井構内整備工事	15,996,200		R4.3.30 R4.7.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
11	健軍水源地管理棟建築附帯設備改修工事(第1期)	11,550,000		R4.3.31 R4.10.7	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
ア 施設改良及び拡張事業 小計		104,567,123	10,085,000			

イ 水道施設更新事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	東区花立3丁目地区配水管布設替工事	121,926,200	48,760,000	R3.4.27 R4.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	中央区渡鹿6丁目付近配水管布設替工事	87,782,200	52,600,000	R3.4.27 R4.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	南区薄場・島町付近配水管布設替工事	84,590,000	33,830,000	R3.4.27 R4.5.10		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	南区富合町上杉・清藤付近配水管布設替工事	74,794,500	29,910,000	R3.4.27 R4.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
5	中央区神水・水前寺地区配水管布設替工事	126,500,000	75,900,000	R3.6.29 R4.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	西区城山1号配水池更新基本設計業務委託	11,271,679	2,830,000	R3.7.8 R4.5.31		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
7	中央区世安町・本山町付近配水管布設替工事	77,440,000	30,970,000	R3.7.13 R4.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
8	令和3年度(2021年度)上下水道基準書等改訂業務委託	8,770,654		R3.9.3 R4.5.31		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
9	中央区中心市街地配水管更新基本設計業務委託	17,589,000		R3.9.16 R4.6.15	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
10	秋田配水場中央監視制御装置更新工事	166,760,000	166,760,000	R3.9.16 R5.3.17		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
11	健軍水源地送水ポンプ1号電気設備工事	143,440,000	143,440,000	R3.9.16 R5.3.17		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
12	中央区白山3丁目～託麻原小間基幹管路布設替工事に伴う測量設計業務委託	16,088,600		R3.10.1 R4.8.31	有	関係者等との協議に時間を要したことによるもの
13	中央区新町地区配水管布設替工事(1工区)	187,607,200	75,000,000	R3.10.12 R4.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
14	南区富合町榎津配水管布設替工事	70,675,000	28,260,000	R3.10.19 R4.7.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの

令和3年度熊本市水道事業会計予算繰越計算書 付属説明資料

イ 水道施設更新事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
15	中央区新町地区配水管布設替工事（2工区）	34,650,000	13,860,000	R3.10.26 R4.5.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
16	南区富合町木原配水管布設替工事	99,880,000	39,950,000	R3.10.26 R4.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
17	中央区帯山1丁目付近配水管布設替工事	73,370,000		R3.11.2 R4.7.12		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
18	西区上代1丁目地区配水管布設替工事	43,188,200	17,270,000	R3.11.2 R4.7.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
19	中央区白山他地区配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託	9,061,800		R3.12.2 R4.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
20	中央区立田山配水系基幹管路推進工事に伴う測量設計業務委託	24,178,000	7,250,000	R3.12.2 R4.11.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
21	一木3井取水設備設置工事に伴う詳細設計業務委託及び測量設計業務委託	7,819,900		R3.12.23 R4.9.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
22	中央区水前寺公園～白山3丁目間基幹管路配水管布設替工事	139,907,592	62,000,000	R3.12.27 R5.1.20	有	関係者等との協議に時間を要したことによるもの
23	中央区水前寺4丁目～渡鹿7丁目間配水管布設替工事に伴う設計業務委託	21,202,500		R4.2.16 R4.8.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
24	中央区花畑町付近（栄通り）配水管布設替工事	62,640,600		R4.2.16 R5.2.14	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
25	中央区花畑町付近（栄通り）配水管布設替工事に伴う材料費	10,421,363		R4.2.16 R5.2.14	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
26	戸島送水場更新に伴う基本設計業務委託	14,951,020	4,435,000	R4.3.4 R4.12.7	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
27	健軍水源地旧特高室建築電気設備改修工事	8,360,000		R4.3.11 R4.9.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
28	麻生田水源地（深9号井）更新工事	46,750,000	18,700,000	R4.3.15 R4.9.9		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
29	八景水谷水源地次亜設備更新工事	36,300,000		R4.3.28 R4.10.19		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
イ 水道施設更新事業 小計		1,827,916,008	851,725,000			

ウ 第6次拡張事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	南区城南町藤山地区（南藤山）配水管布設工事	84,568,000	33,820,000	R3.10.12 R4.7.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	南区御幸西1丁目付近（県道田迎木原線）配水管布設工事	195,027,800	78,011,000	R3.10.19 R4.7.28		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
3	西区花園3丁目・島崎6丁目付近配水管布設工事	46,706,000		R3.11.25 R4.6.7		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
4	西区花園・島崎（池田町花園線他）配水管布設工事に伴う設計業務委託	9,257,600	2,770,000	R3.12.2 R4.5.9		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	一木4井取水設備設置工事に伴う詳細設計業務委託及び測量設計業務委託	7,030,100		R3.12.23 R4.9.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
6	和泉配水池～一木配（送）水場間補給管布設工事（西里駅前付近）	49,449,400		R4.2.16 R5.2.14	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
7	和泉配水池～一木配（送）水場間補給管布設工事（西里駅前）	51,458,000		R4.3.30 R4.10.28	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
ウ 第6次拡張事業 小計		443,496,900	114,601,000			
合計		2,375,980,031	976,411,000			

報 第 11 号

令和 4 年 6 月 10 日提出

予算繰越計算書について

熊本市上下水道事業管理者から令和3年度熊本市下水道事業会計予算繰越の使用に関する計画について、次のように報告があったので報告する。

熊本市長 大 西 一 史

令和3年度熊本市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他			
資本的支出	建設改良費	未普及解消事業	円 3,270,822,779	円 0	円 3,270,822,779	円 105,970,000	円 2,172,789,000	円 992,063,779	円 0	円 0	
		高度処理施設整備事業	2,093,000,000	382,939,000	1,710,061,000	786,500,000	656,348,000	267,213,000	0	0	・関係者等との協議に時間を要したことによるもの 3,915,070,370円
		改築更新・耐震化事業	2,651,852,132	57,507,962	2,594,344,170	1,282,548,000	147,905,000	1,163,891,170	0	0	・埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの 2,516,423,979円
		その他下水道事業	440,682,946	20,826,000	419,856,946	140,000,000	149,558,000	130,298,946	0	0	・国の緊急経済対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの 1,098,829,000円
	建設改良費(雨水)	浸水対策事業	147,103,700	0	147,103,700	62,494,000	70,100,000	14,509,700	0	0	・他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの 487,786,200円
		改築更新・耐震化事業	17,000,000	0	17,000,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの 80,673,646円 ・入札不調により着工時期が遅れたことによるもの 60,405,400円
合計		8,620,461,557	461,272,962	8,159,188,595	2,386,012,000	3,196,700,000	2,576,476,595	0	0		

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	西部汚水6号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1335工区)	163,616,344	44,088,000	R3.4.27 R4.9.30		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
2	赤見汚水幹線枝線外枝線詳細設計業務委託 (第1512号)	21,087,000	6,326,000	R3.6.17 R4.7.29		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
3	南部汚水29号幹線枝線下水道築造工事 (1303工区)	101,378,335	33,910,000	R3.6.22 R4.7.20		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
4	南部汚水4号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1321工区)	94,050,000	37,620,000	R3.6.22 R4.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
5	南部汚水20号幹線枝線下水道築造工事 (1301工区)	97,988,000	39,190,000	R3.7.6 R4.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
6	富合西部汚水2号幹線及び枝線外枝線詳細設計業務委託 (第1401号)	27,091,900	8,127,000	R3.7.8 R4.7.29		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
7	南部汚水24号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1334工区)	154,440,000	61,700,000	R3.7.20 R4.5.31		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
8	西部汚水1号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1305工区)	128,047,700	51,210,000	R3.7.29 R4.7.29		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
9	西部汚水17号幹線枝線下水道築造工事 (1329工区)	180,840,000	72,300,000	R3.9.13 R4.8.5		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
10	西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1330工区)	112,728,000	45,090,000	R3.9.13 R4.7.19		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
11	島崎7丁目No.6マンホールポンプ場外1箇所主ポンプ機械設備工事 (1052工区)	15,620,000		R3.9.21 R4.5.17		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
12	南部汚水24号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1333工区)	116,787,000	46,710,000	R3.9.21 R4.8.8		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
13	西部汚水22号幹線下水道築造工事 (1202工区)	195,076,200	78,000,000	R3.11.2 R4.11.25		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
14	西部汚水12号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1331工区)	66,825,000	26,730,000	R3.11.17 R4.9.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
15	岩野小野汚水幹線及び枝線外枝線下水道築造工事 (1203工区)	150,184,100	60,070,000	R3.11.25 R4.10.28		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
16	中無田町No.1マンホールポンプ場外1箇所主ポンプ機械設備工事 (1051工区)	16,497,800		R3.12.6 R4.6.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
17	東阿高No.6マンホールポンプ場主ポンプ機械設備その他工事 (1054工区)	17,875,000		R3.12.6 R4.5.13		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
18	岩野小野汚水幹線及び枝線外枝線下水道築造工事 (1205工区)	74,800,000	29,920,000	R3.12.14 R4.9.30		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
19	赤見汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1319工区)	168,517,800	67,400,000	R3.12.14 R4.11.25		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
20	西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1326工区)	157,938,000		R3.12.28 R4.11.28		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
21	西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1327工区)	83,187,500	33,270,000	R4.1.13 R4.10.7		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
22	西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1322工区)	169,565,000	67,820,000	R4.2.1 R4.12.9		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
23	東部汚水2号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1338工区)	71,500,000	28,600,000	R4.2.1 R4.11.7		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
24	西部汚水11号幹線枝線下水道築造工事 (1324工区)	119,240,000	47,696,000	R4.3.2 R4.12.19		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
25	西部汚水17号幹線枝線下水道築造工事 (1332工区)	143,748,000	57,499,000	R4.3.2 R4.12.19		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
26	西部汚水17号幹線枝線下水道築造工事 (1328工区)	95,898,000		R4.3.9 R5.1.10		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの

ア 未普及解消事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
27	西部汚水17号幹線枝線下水道築造工事 (1323工区)	124,135,000		R4.3.15 R5.1.20		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
28	西部汚水11号幹線枝線下水道築造工事 (1325工区)	111,320,000	44,500,000	R4.3.15 R4.11.18		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
29	西部汚水1号幹線枝線下水道築造工事 (1340工区)	110,496,100		R4.3.15 R4.11.11		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
30	沖新町No.2マンホールポンプ場主ポンプ機械設備工事 (1055工区)	12,306,800		R4.3.28 R4.11.25		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
31	西部汚水6号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1336工区)	64,713,000		R4.3.30 R4.11.30		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
32	西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事 (1341工区)	103,325,200		R4.3.30 R5.1.27		埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
ア 未普及解消事業 小計		3,270,822,779	987,776,000			

イ 高度処理施設整備事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定 (その3)	643,061,000	153,279,000	R2.11.10 R5.9.29		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	熊本市公共下水道東部浄化センターB-3系水処理施設の建設工事委託に関する協定 (その4)	1,067,000,000	188,000,000	R3.9.7 R5.9.29		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
イ 高度処理施設整備事業 小計		1,710,061,000	341,279,000			

ウ 改築更新・耐震化事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	中部浄化センターB消化槽建設工事 (0001工区)	647,949,914		R3.2.17 R4.8.19		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	東部浄化センターB系機械濃縮機機械設備工事 (0025工区)	205,459,556		R3.7.30 R5.3.17		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	熊本市公共下水道に係る計画設計業務委託に関する協定	19,800,000	1,100,000	R3.8.16 R5.3.31		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
4	東部浄化センターB系機械濃縮機その他電気設備工事 (0028工区)	176,000,000	70,400,000	R3.8.19 R4.7.22		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
5	公共下水道 (東町地区) 管渠改築工事 (その2) (第21-311工区)	60,405,400	24,000,000	R3.10.8 R4.5.26	有	入札不調により着工時期が遅れたことによるもの
6	東部浄化センター特別高圧引込開閉器取替工事	5,564,900		R3.11.19 R4.6.17		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
7	東部浄化センターB-1系消化槽詳細設計業務委託 (第1102号)	25,535,400	7,600,000	R4.2.16 R4.9.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
8	中部浄化センターNo.1汚泥脱水機機械設備工事 (1002工区)	305,800,000		R4.2.16 R5.2.10		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
9	中部浄化センターNo.1汚泥脱水機その他電気設備工事 (1003工区)	141,834,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
10	飛田ポンプ場主ポンプその他機械設備工事 (1006工区)	66,407,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
11	飛田ポンプ場主ポンプその他電気設備工事 (1007工区)	120,923,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
12	中部浄化センターB系沈砂池流入ゲート設備その他機械設備工事 (2001工区) 処理場設備分	148,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの

ウ 改築更新・耐震化事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
13	中部浄化センターB系沈砂池流入ゲート設備その他機械設備工事(2001工区)ポンプ場設備分	82,665,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
14	城南町浄化センター 耐水化実施設計	15,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
15	本山ポンプ場 耐水化実施設計	13,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
16	坪井ポンプ場 耐水化実施設計	10,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
17	管渠耐震診断業務委託	58,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
18	中部合流6号幹線枝線 耐震化工事	170,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
19	中部合流6号幹線枝線 耐震化工事	175,000,000				埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したことによるもの
20	湖東ポンプ場内装改修工事	50,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
21	ストックマネジメント計画に基づく点検調査	47,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
22	東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟内装改修工事	50,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
ウ 改築更新・耐震化事業 小計		2,594,344,170	103,100,000			

エ その他下水道事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	東部浄化センターし尿受入施設建設工事委託に関する協定	260,174,000		R2.9.2 R5.3.31		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	令和3年度(2021年度)上下水道基準書等改訂業務委託	4,759,346		R3.9.3 R4.5.31		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
3	西部汚水11号幹線(仮設圧送管)詳細設計業務委託(第21-507号)	10,918,600		R3.10.21 R4.7.4		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	中部浄化センターシャワー室設置工事	2,370,500		R4.1.18 R4.6.15		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業遅延によるもの
5	令和3年度(2021年度)管更生材料等価格調査業務委託(第1519号)	874,500		R4.2.7 R4.6.21		他工事等の進捗の調整に時間を要したことによるもの
6	西部浄化センター処理水再利用配管吐出部改造機械設備工事	1,760,000		R4.2.25 R4.4.28		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
7	マンホールトイレ資機材購入	7,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
8	下水道総合地震対策(マンホールトイレ)整備工事	90,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
9	下水道総合地震対策(マンホールトイレ)測量設計業務委託	12,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
10	西部汚水11号幹線(仮設圧送管)布設替工事	30,000,000				関係者等との協議に時間を要したことによるもの
エ その他下水道事業 小計		419,856,946	0			

オ 浸水対策事業

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	井芹川第8・10排水区浸水対策施設水理模型実験設計業務委託	35,888,000		R3.7.8 R4.6.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
2	鶯川第2排水区浸水対策施設詳細設計及び水理模型実験業務委託	92,215,700		R3.10.21 R4.9.30		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
3	鶯川第2排水区地質調査業務委託	11,858,383		R4.1.12 R4.4.15		関係者等との協議に時間を要したことによるもの
4	坪井川第3排水区雨水調整池沈砂池改良設計業務委託(その2)	7,141,617		R4.1.27 R4.6.30	有	関係者等との協議に時間を要したことによるもの
オ 浸水対策事業 小計		147,103,700	0			

カ 改築更新・耐震化事業(雨水分)

(単位 円)

番号	事業名	翌年度繰越額	うち前払額	工期	不調・不落	説明
1	春日雨水ポンプ場 耐水化実施設計	17,000,000				国の緊急対策に伴う事業で、国補正予算成立後の発注となったことによるもの
カ 改築更新・耐震化事業 小計		17,000,000	0			
合計		8,159,188,595	1,432,155,000			