～事業進捗について～

1 宅地復旧の支援概要について

- ・宅地復旧関連事業では、がけ崩れなどに伴う擁壁の復旧等（①）と被災者自身が行う宅地復旧への支援（②）及び近見地区等での液状化対策（③）に関する三つの事業を実施。【表1】
- ・この三つの事業の内、令和3年度末をもって小規模な擁壁復旧（①-2-2）の工事が全て完了することにより、擁壁の復旧等（①）の事業が終了する。
- ・宅地復旧への支援（②）については、申請受付を終了する。

【表1】

宅地復旧関連事業

①がけ崩れ等への支援（擁壁復旧等）

①-1

がけ崩れ対策

R元年度
終了

①-2滑動崩落防止対策

①-2-1 (大規模)

R元年度
終了

①-2-2 (小規模)

R3年度末
終了

②

宅地復旧
支援

R3年度末
受付終了

③

液状化対策

R4継続

2 令和3年度末の終了事業について

(1) 滑動崩落防止対策（小規模）（①-2-2）

■事業概要

- ・小規模な宅地擁壁の復旧を対象とした事業。

■復旧状況

- 1) 地区数 156地区
- 2) 事業費 約27億円

(2) 宅地復旧支援（②）

■事業概要

- 1) 地震被害からの早期復興などを目的に、被災者自身が行う宅地の復旧工事に対し、必要となる経費の一部を支援するもの。
- 2) のり面や擁壁及び地盤の復旧等が対象。

■支援状況（見込）

- 1) 補助金交付数 2,657件
- 2) 補助金交付額 約58億円

3 宅地復旧の活動記録について

- ・発災直後からの様々な取組などを整理すると共に、震災で得た経験や教訓を記録し、災害対策などでの活用を目的として作成した。

4 継続事業について

液状化対策（地下水位低下工法・地盤改良工法）

- ・近見地区の液状化対策は、11地区で工事中であり、令和4年度（2022年度）末に本体工事が完了予定である。
- ・地下水位低下工法では、本体工事完了後、地区毎に地盤変動等を確認しながら地下水位を低下させ、約1年間の季節変動観測を経て令和7年度（2025年度）中の事業完了予定である。

事業スケジュール（予定）

地区	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
①							
②							
③							
④							
⑤							
⑥							
⑦							
⑧							
A/B/C/D							

■ 工事
➡ 地下水位低下
➡ 季節変動観測