市－8

令和2年(2020年)11月2日(月)から長塀組立工事の足場の解体を行い、11月14日に足場の解体が完了。
現在は、復旧した長塀を長塀通りよりご覧いただけますが、まだ城内側の整地作業や長塀の城内側仕上げ作業が残っており、工事自体の完了は令和3年(2021年)1月末を予定しています。国指定重要文化財では長塀が初めての復旧となります。

長塀城外側現況（足場解体後）

これまでの作業の流れ
平成31年(2019年)2月1日～　工事着工
↓基礎石、控石柱補修･据付け
平成31年(2019年)10月～　長塀木軸組立
↓
令和2年(2020年)2月～　屋根瓦葺
↓
令和2年(2020年)4月～　土壁･漆喰塗り
↓
令和2年(2020年)11月～　外部足場解体

今後の予定
長塀城内側埋戻し、外構整備
全体完了：令和3年1月末

長塀城内側
進捗状況