花畑広場整備・運営管理について

資料８

１．工事進捗

・旧花畑広場　　：管理棟地下躯体工事中。
・ｼﾝﾎﾞﾙﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ：電気工事・地下出入口上屋工事中。
・辛島公園　　：園路工事・トイレ新築工事中。
・花畑公園　　：完成
・今年秋全体完成に向けて、予定通り進捗。

辛島公園、旧花畑広場

花畑公園（完成）

２．運営管理について

・Ｒ３.７～　　指定管理者公募
・Ｒ３第４回定例会　　指定議案提出
・Ｒ４.７～　　指定管理開始

３．辛島公園北側道路社会実験

◇実施期間　：Ｒ3.2.28(日)～Ｒ3.3.2(火)
◇交通量調査：Ｒ3.3.1(月)

【交通量調査結果】（周辺10交差点）
・R2.1と比較して、約５％の交通量減。渋滞長の変化もほとんどなく、周辺交通への影響は見られなかった。

【アンケート調査結果】（サンプル数３３４）
・休日のみを含めると、約２/3が歩行者空間化に賛成。

【今後の予定】
・今年秋以降の花畑広場イベントに合わせて社会実験を再度行い、イベント時における道路の利活用状況や周辺交通への影響を検証する。

社会実験実施状況



４．スケジュール

	R3年度												R4年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
整備工事								完成										
運営管理				指定管理者公募				指定議決								指定管理		
供用							部分供用		供用		緑化フェア						供用	
辛島公園北側道路								イベント時社会実験										